

PREFEITURA DE SANTA LUZIA DO PARA

Secretaria de Obras

OBRA: Reforma, Construção e Revitalização da Escola Municipal Padre Gerosa - Pitoró

Local: Vila Pitoró - Zona Rural do Município

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - BDI = 25%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS				TOTAL
01	Movimento de Terra:	FÍSICO	100%						100%
		FINANCEIRO	771,32						771,32
02	Fundações:	FÍSICO	100%						100%
		FINANCEIRO	19.838,13						19.838,13
03	Estrutura:	FÍSICO	80%	20%					100%
		FINANCEIRO	15.960,82	3.990,20					19.951,02
04	Paredes:	FÍSICO	40%	60%					100%
		FINANCEIRO	11.750,19	17.625,28					29.375,47
05	Cobertura:	FÍSICO	20%	80%					100%
		FINANCEIRO	12.428,33	49.713,33					62.141,66
06	Esquadrias	FÍSICO		50%	50%				100%
		FINANCEIRO		6.481,54	6.481,54				12.963,07
07	Ferragens:	FÍSICO			100%				100%
		FINANCEIRO			224,28				224,28
08	Revestimentos:	FÍSICO		80%	20%				100%
		FINANCEIRO		43.648,42	10.912,11				54.560,53
09	Rodapé e Soleiras:	FÍSICO			100%				100%
		FINANCEIRO			1.763,86				1.763,86
10	Pisos	FÍSICO	20%	80%					100%
		FINANCEIRO	8.185,08	32.740,33					40.925,41
11	Pintura	FÍSICO			100%				100%
		FINANCEIRO			13.288,84				13.288,84
12	Instalações Elétrica	FÍSICO			100%				100%
		FINANCEIRO			16.412,08				16.412,08
13	Instalações Hidrossanitárias	FÍSICO		60%	40%				100%
		FINANCEIRO		8.140,13	5.426,75				13.566,88
14	Aparelho, Louças, Metais e Acessórios Sanitários	FÍSICO			100%				100%
		FINANCEIRO			14.430,08				14.430,08
15	Diversos	FÍSICO	20%	60%	20%				100%
		FINANCEIRO	282,86	848,58	282,86				1.414,30
16	Pintura	FÍSICO			100%				100%
		FINANCEIRO			21.909,14				21.909,14
17	Limpeza Final	FÍSICO			100%				100%
		FINANCEIRO			4.839,11				4.839,11

DESEMBOLSO	VALOR DO PERÍODO
	PERCENTUAL EXECUTADO
ACUMULADO	VALOR ACUMULADO
	PERCENTUAL ACUMULADO

69.216,73	163.187,81	95.970,64				328.375,18
21,08%	49,70%	29,23%				100%
69.216,73	232.404,54	328.375,18				
21,08%	70,77%	100,00%				

Marcos Pimenta Pimentel
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E
SERVIÇOS URBANO
DECRETO Nº 014/2021